

Geplanter Zeitablauf für die Aufgaben

Decke Fritz-Erler-Schulbad					
Arbeiten / Ereignis	Dauer	Beginn	Ende	vorr. Kosten	Bemerkung
alle Schulen und Vereine und EBM über Schließung per Email informiert mit dem Hinweis dass noch unklar ist, ob die Schulferien dafür ausreichen		15.07.2019			Anlage 1
alle Schulen und Vereine und EBM informiert, dass zu Schulbeginn Bad noch nicht benutzt werden kann		28.08.2019			Anlage 2
Info an alle Schulen und Vereine mit der Pressemitteilung		10.09.2019			Anlage 3
Auftrag an Elektroplaner Wörtz					
Vorortbegehung mit Planer und Zeitplanung					
2 Angebot für Deckenleuchten einholen			12.09.2019		
Abstimmung mit RPA und Vergabestelle			12.09.2019		
Bestellung der Deckenleuchten 4 Wochen Lieferzeit nach Rücksprache und Genehmigung Vergabestelle und RPA	4 Wo	13.09.2019	11.10.2019		
Planung für LV durch Ing-Büro Wörtz	1,5 Wo	16.09.2019	25.09.2019		
3 Angebote einholen für Durchführung	1,5 Wo	26.09.2019	07.10.2019		
Prüfung und Vergabe	2 W	08.10.2019	18.10.2019		
Umsetzung und Einbau Beleuchtung	3 Wo	18.10.2019	08.11.2019		
Abbau Gerüst					
Wartung Hubboden	ca. 3 Tage				Parallel zu den Restarbeiten
Reinigung Schwimmhalle und Duschen, Befüllen Becken	ca. 1 Wo				